

*Додаток
до Рішення № 2 Громадської ради
при Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації
Протокол № 13 від 16 вересня 2020 року*

Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2020 р. № 498 капітальний ремонт передбачено виконати на 380 об'єктах на суму 178 923,200 тис. грн. Виконано станом на 08.09.2020 р. 254 об'єкти повністю, 3 об'єкти виконані частково, (згідно інформації Управління будівництва виконано 284 об'єкти) на суму 111 714,6 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт). А саме:

✓ Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів:

передбачено 99 об'єктів на суму 48 342,1 тис. грн.;

виконано 69 об'єктів на суму 30 101,1 тис. грн., (згідно інформації Управління будівництва виконано 93 об'єкти).

✓ Капітальний ремонт міжбудинкових проходів (пішохідні доріжки ФЕМами):

передбачено 7 об'єктів на суму 4 001,8 тис. грн.;

виконано 5 об'єктів на суму 1 982,2 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт), (згідно інформації Управління будівництва виконано 7 об'єктів).

✓ Облаштування ігрових майданчиків:

передбачено 12 об'єктів на суму 3 945,0 тис. грн.;

виконано 11 об'єктів на суму 3 593,6 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).

✓ Облаштування спортивних майданчиків:

передбачено 5 об'єктів на суму 5 096,8 тис. грн.;

виконано 4 об'єкти на суму 4 632,5 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).

✓ Облаштування контейнерних майданчиків для сміття:

передбачено 4 об'єктів на суму 180,0 тис. грн.;

виконано 0 об'єкти на суму 0 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).

✓ Капітальний ремонт (модернізація) теплових пунктів:

передбачено 11 об'єктів на суму 6 850,0 тис. грн.;

виконано 0 об'єкти на суму 0 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).

✓ Заміна вікон:

передбачено 65 об'єктів на суму 15 795,7 тис. грн.;

виконано 56 об'єктів на суму 12 587,2 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).

✓ Капітальний ремонт входних груп:

передбачено 2 об'єкти на суму 1 350,0 тис. грн.;

виконано 0 об'єкти на суму 0 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).

✓ Капітальний ремонт сходових клітин:

передбачено 31 об'єкт на суму 14 716,0 тис. грн.;

виконано 28 об'єктів на суму 13 158,5 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).

✓ Капітальний ремонт електричних мереж / електрощитових:

передбачено 26 об'єктів на суму 6 435,5 тис. грн.;

виконано 24 об'єкти на суму 6 095,6 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).

- ✓ Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація):
передбачено 29 об'єктів на суму 9 217,4 тис. грн.;
виконано 11 об'єктів на суму 3 831,6 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт),
(згідно інформації Управління будівництва виконано 14 об'єктів).
- ✓ Капітальний ремонт покрівель:
передбачено 36 об'єктів на суму 25 835,5 тис. грн.;
виконано 28 об'єктів на суму 18 684,2 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).
- ✓ Капітальний ремонт фасаду:
передбачено 5 об'єктів на суму 5 491,3 тис. грн.;
виконано 4 об'єкти на суму 4 427,9 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).
- ✓ Капітальний ремонт місць загального користування:
передбачено 22 об'єкти на суму 16 850,0 тис. грн.;
виконано 12 об'єктів на суму 11 223,2 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).
- ✓ Підсилення фундаменту:
передбачено 1 об'єкт на суму 1 600,0 тис. грн.;
частково виконано 1 об'єкт на суму 246,2 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).
- ✓ Капітальний ремонт балконів:
передбачено 1 об'єкт на суму 200,0 тис. грн.;
частково виконано 1 об'єкт на суму 53,5 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).
- ✓ Капітальний ремонт стінових панелей, панелей перекриття квартири:
передбачено 1 об'єкт на суму 900,0 тис. грн.;
частково виконано 1 об'єкт на суму 407,6 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).
- ✓ Громадські проекти-переможці:
передбачено 2 об'єкти на суму 302,0 тис. грн.;
виконано 0 об'єкти на суму 0 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).
- ✓ Капітальний ремонт на умовах співфінансування:
передбачено 21 об'єкт на суму 11 814,1 тис. грн.;
виконано 2 об'єкти на суму 689,7 тис. грн. (згідно актів виконаних робіт).