

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням обсягів виконаних робіт оскільки не виконано роботи на об'єкті «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) житлового будинку за адресою: вул. Шумського, 1-Б (Спеціалізування)» на підставі відмови ОСББ від виконання робіт

2. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

| затрат | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 103 372 900,000 | | 103 372 900,000 | | 98 878 450,360 | | 98 878 450,360 | | -4 494 449,640 | | -4 494 449,640 | |
|---|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 1 | | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 103 372 900,000 | | 103 372 900,000 | | 98 878 450,360 | | 98 878 450,360 | | -4 494 449,640 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 4494449,64 грн виникла внаслідок економії коштів, а саме: згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту на суму 3309769,64 грн; відсутністю можливості завершити роботи на суму 1184680,0 грн на об'єкті «Капітальний ремонт (післяремонт) фундаменту житлового будинку за адресою: вул. Пожарського, 15», оскільки мешканці не допустили підрядну організацію, з якою було укладено договір на виконання робіт, до виконання ремонтних робіт на об'єкті, на даний об'єкт виліцене лише проектно-кошторисну документацію.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|
| 2 | | витрати на проведення капітального ремонту фасадів | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 5 491 300 | | 5 491 300 | | 5 459 992,73 | | 5 459 992,73 | | -31 307,27 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 31307,27 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------|--|
| 3 | | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 26 110 700 | | 26 110 700 | | 25 589 553,62 | | 25 589 553,62 | | -521 146,38 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 521146,38 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------|--|
| 4 | | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 14 444 300 | | 14 444 300 | | 14 371 206,62 | | 14 371 206,62 | | -73 093,38 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепловодопостачання та водовідведення | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 10 264 900 | | 10 264 900 | | 9 532 817,41 | | 9 532 817,41 | | -732 082,59 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 73093,38 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|
| 6 | | витрати на проведення капітального ремонту електромереж | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 606 500 | | 2 606 500 | | 2 510 238,46 | | 2 510 238,46 | | -96 261,54 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 4 025 000 | | 4 025 000 | | 3 928 750 | | 3 928 750 | | -96 250 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 96250,0 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|---------------|--|-------------|--|
| 8 | | витрати на проведення капітального ремонту балконів | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 200 000 | | 200 000 | | 104 150,2 | | 104 150,2 | | -95 849,8 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 17 445 700 | | 17 445 700 | | 16 689 251,59 | | 16 689 251,59 | | -756 448,41 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| 34 | кількість вхідних груп , що потребують ремонту | Од. | Звітність устан. | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | | |
| 35 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | Од. | Звітність устан. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | |
| 36 | кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування | Од. | Звітність устан. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | |
| 37 | кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту | Од. | Звітність устан. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 38 | метраж фасадів, що потребують ремонту | М.КВ. | Звітність устан. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | | |
| 39 | метраж покрівель, що потребують ремонту | М.КВ. | Звітність устан. | 549 000 | 549 000 | 549 000 | 549 000 | 549 000 | | |
| 40 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | М.КВ. | Звітність устан. | 710 000 | 710 000 | 710 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 41 | метраж вікон, що потребує заміни | М.КВ. | Звітність устан. | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | | |
| 42 | метраж панелей переkritтя, стінових панелей, що потребує капітального ремонту | М.КВ. | Звітність устан. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | |
| 43 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | П.М. | Звітність устан. | 56 350 | 56 350 | 56 350 | 56 350 | 56 350 | | |
| 44 | довжина електричних мереж, що потребують ремонту | П.М. | Звітність устан. | 105 700 | 105 700 | 105 700 | 105 700 | 105 700 | | |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 | кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту | Од. | Звітність устан. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <i>Різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що не виконано роботи на об'єкті «Капітальний ремонт (підсилення) фундаменту житлового будинку за адресою: вул. Пожарського, 15», оскільки мешканці не допустили підрядну організацію, з якою було укладено договір на виконання робіт. До виконання ремонтних робіт на об'єкті, на даний об'єкт вивозило лише проектно-кошторисну документацію</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість фасадів, що планується відремонтувати | Од. | Звітність устан. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 3 | кількість покрівель, що планується відремонтувати | Од. | Звітність устан. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | | |
| 4 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати | Од. | Звітність устан. | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | | |
| 5 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | Од. | Звітність устан. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | |
| 6 | кількість електромереж, що планується відремонтувати | Од. | Звітність устан. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | |
| 7 | кількість електроштових, що планується відремонтувати | Од. | Звітність устан. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | | |
| 8 | кількість балконів, що планується відремонтувати | Од. | Звітність устан. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | Од. | Звітність устан. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | |
| 10 | кількість вхідних груп , що планується відремонтувати | Од. | Звітність устан. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | |
| 11 | кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування | Од. | Звітність устан. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | |
| 12 | метраж покрівель, що планується відремонтувати | КВ. М. | Звітність устан. | 39 204,5 | 39 204,5 | 39 204,5 | 39 204,5 | 39 204,5 | | |
| 13 | метраж фасадів, що планується відремонтувати | КВ. М. | Звітність устан. | 4 734,7 | 4 734,7 | 4 734,7 | 4 734,7 | 4 734,7 | | |
| 14 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати | М.КВ. | Звітність устан. | 41 587,8 | 41 587,8 | 41 587,8 | 41 587,8 | 41 587,8 | | |
| 15 | метраж вікон, що планується заміняти | КВ. М. | Звітність устан. | 4 121,22 | 4 121,22 | 4 121,22 | 4 121,22 | 4 121,22 | | |
| 16 | довжина мереж переkritтя, стінових панелей, що планується відремонтувати | М.КВ. | Звітність устан. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | |
| 17 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | П.М. | Звітність устан. | 7 518,42 | 7 518,42 | 7 518,42 | 7 518,42 | 7 518,42 | | |
| 18 | довжина електричних мереж, що планується відремонтувати | П.М. | Звітність устан. | 3 844 | 3 844 | 3 844 | 3 844 | 3 844 | | |
| | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | ГРН. | Розрахунок | 705 694,595 | 705 694,595 | 691 609,5573 | 691 609,5573 | 691 609,5573 | -14 085,0377 | -14 085,0377 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| <i>Середня вартість зменшилась на 14085,04 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | ГРН. | Розрахунок | 1 098 260 | 1 098 260 | 1 091 998,546 | 1 091 998,546 | 1 091 998,546 | -6 261,454 | -6 261,454 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Середня вартість зменшилась на 6261,45 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 3 | Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | ГРН. | Розрахунок | 197 867,123 | 197 867,123 | 196 865,8441 | 196 865,8441 | -1 001,2789 | -1 001,2789 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 1001,28 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 4 | Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | ГРН. | Розрахунок | 301 908,824 | 301 908,824 | 280 376,9826 | 280 376,9826 | -21 531,8414 | -21 531,8414 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 21531,84 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 5 | Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку | тис.грн | Розрахунок | 746 959,091 | 746 959,091 | 716 535,6791 | 716 535,6791 | -30 423,4119 | -30 423,4119 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 30423,41 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 6 | Середня вартість ремонту 1 електромережі | ГРН. | Розрахунок | 100 250 | 100 250 | 96 547,6331 | 96 547,6331 | -3 702,3669 | -3 702,3669 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 3702,37 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 7 | Середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | ГРН. | Розрахунок | 103 205,128 | 103 205,128 | 100 737,1795 | 100 737,1795 | -2 467,9485 | -2 467,9485 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 2467,95 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 8 | Середня вартість капітального ремонту 1 балкону | ГРН. | Розрахунок | 200 000 | 200 000 | 104 150,2 | 104 150,2 | -95 849,8 | -95 849,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 95849,80 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 9 | Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | ГРН. | Розрахунок | 249 224,286 | 249 224,286 | 238 417,8799 | 238 417,8799 | -10 806,4061 | -10 806,4061 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 10806,41 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 10 | Середня вартість капітального ремонту однієї вічної групи | ГРН. | Розрахунок | 106 983,333 | 106 983,333 | 103 033,4564 | 103 033,4564 | -3 949,8766 | -3 949,8766 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 3949,88 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 11 | Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | ГРН. | Розрахунок | 1 159,799 | 1 159,799 | 1 153,1866 | 1 153,1866 | -6,6124 | -6,6124 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 6,61 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 12 | Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | ГРН. | Розрахунок | 666,013 | 666,013 | 652,7198 | 652,7198 | -13,2932 | -13,2932 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 13,29 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 13 | Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | ГРН. | Розрахунок | 347,321 | 347,321 | 345,563 | 345,563 | -1,758 | -1,758 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 1,76 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 14 | Середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | ГРН. | Розрахунок | 1 365,3 | 1 365,3 | 1 267,9283 | 1 267,9283 | -97,3717 | -97,3717 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 97,37 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 15 | Середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі | ГРН. | Розрахунок | 678,07 | 678,07 | 653,0277 | 653,0277 | -25,0423 | -25,0423 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 25,04 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 16 | Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | ГРН. | Розрахунок | 4 233,14 | 4 233,14 | 4 049,5901 | 4 049,5901 | -183,5499 | -183,5499 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 183,55 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| 17 | Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей переkritтя, стінових панелей | ГРН. | Розрахунок | 8 181,818 | 8 181,818 | 7 310,7305 | 7 310,7305 | -871,0875 | -871,0875 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами... іми показниками

| Середня вартість зменшилась на 871,09 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | 1 600 000 | | 1 600 000 | | 415 320 | | 415 320 | | -1 184 680 | |
|---|--|------------|------------|-----------|---------|------------|--|---------|--|------------|------------|
| 18 Будівлю | | Розрахунок | | ГРН | | Розрахунок | | ГРН | | Розрахунок | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами | | | | | | | | | | | |
| Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок відсутності можливості завершення робіт на об'єкті «Капітальний ремонт (підсилення) фундаменту житлового будинку за адресою: вул. Пожарського, 15» (не освоєно кошти у сумі 1184680 грн.), оскільки мешканці не допустили підрядну організацію, з якою було укладено договір на виконання робіт, до виконання ремонтних робіт на об'єкті, на даний об'єкт виготовлено лише проектно-кошторисну документацію | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами | | | | | | | | | | | |
| Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок відсутності можливості завершення робіт на об'єкті «Капітальний ремонт (підсилення) фундаменту житлового будинку за адресою: вул. Пожарського, 15» (не освоєно кошти у сумі 1184680 грн.), оскільки мешканці не допустили підрядну організацію, з якою було укладено договір на виконання робіт, до виконання ремонтних робіт на об'єкті, на даний об'єкт виготовлено лише проектно-кошторисну документацію | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту | ВІДС. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | | | | | -100,000 |
| 2 | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 1,695 | 1,695 | | | 1,695 | | | |
| 3 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 7,551 | 7,551 | | | 7,551 | | | |
| 4 | питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 5,428 | 5,428 | | | 5,428 | | | |
| 5 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 14,167 | 14,167 | | | 14,167 | | | |
| 6 | питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 2,857 | 2,857 | | | 2,857 | | | |
| 7 | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 5,065 | 5,065 | | | 5,065 | | | |
| 8 | питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 0,69 | 0,69 | | | 0,69 | | | |
| 9 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів. | ВІДС. | Розрахунок | 82,353 | 82,353 | | | 82,353 | | | |
| 10 | питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 4,737 | 4,737 | | | 4,737 | | | |
| 11 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту м'як загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту м'як загального користування | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | | | 100 | | | |
| 12 | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 1 393 | 1 393 | | | 1,393 | | | -1 391,607 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами | | | | | | | | | | | |

технічна помилка при заповненні паспорту (питома вага метражу фасадів, де планується виконання робіт, до метражі, які потребують капремонтну повинна становити 1,393 %)

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 13 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 7,141 | 7,141 | 7,141 | 7,141 | | |
| 14 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 5,857 | 5,857 | 5,857 | 5,857 | | |
| 15 | питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,342 | | |
| 16 | питома вага дошки електромереж, де планується проведення ремонту, до дошки електромереж, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | | |
| 17 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребує заміни | ВІДС. | Розрахунок | 79,254 | 79,254 | 79,254 | 79,254 | | |
| 18 | питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків | ГРН. | Рішення Київради | 2 998 300 | 2 998 300 | 2 998 300 | 2 998 300 | | |
| 2 | Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції | КВ. М. | Звітність установ | 571 075 | 571 075 | 571 075 | 571 075 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції | КВ. М. | Звітність установ | 571 075 | 571 075 | 571 075 | 571 075 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі | ГРН. | Розрахунок | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | |
| 1 | Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проєкту | ГРН. | Рішення Київради | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ГРН. | Рішення Київради | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | | |
| Рівність між плановими показниками та фактичними витратами у сумі 1098,53 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 | Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт | КВ. М. | Документація | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні вартість капітального ремонту 1 кв.м. прибудинкової території | ГРН. | Розрахунок | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ГРН. | Розрахунок | 893,897 | 893,897 | 893,897 | 893,897 | | |
| Середня вартість зменшилась на 6,10 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проєкту | ВІДС. | акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 13 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 7,141 | 7,141 | 7,141 | 7,141 | | |
| 14 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 5,857 | 5,857 | 5,857 | 5,857 | | |
| 15 | питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,342 | | |
| 16 | питома вага дошки електромереж, де планується проведення ремонту, до дошки електромереж, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | | |
| 17 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребує заміни | ВІДС. | Розрахунок | 79,254 | 79,254 | 79,254 | 79,254 | | |
| 18 | питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків | ГРН. | Рішення Київради | 2 998 300 | 2 998 300 | 2 998 300 | 2 998 300 | | |
| 2 | Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції | КВ. М. | Звітність установ | 571 075 | 571 075 | 571 075 | 571 075 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції | КВ. М. | Звітність установ | 571 075 | 571 075 | 571 075 | 571 075 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі | ГРН. | Розрахунок | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | |
| 1 | Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці" | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реалізацію громадського проєкту | ГРН. | Рішення Київради | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ГРН. | Рішення Київради | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | | |
| Рівність між плановими показниками та фактичними витратами у сумі 1098,53 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 | Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт | КВ. М. | Документація | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні вартість капітального ремонту 1 кв.м. прибудинкової території | ГРН. | Розрахунок | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ГРН. | Розрахунок | 893,897 | 893,897 | 893,897 | 893,897 | | |
| Середня вартість зменшилась на 6,10 грн. внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проєкту | ВІДС. | акти виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------------------------|--|------------|--|---------------|--|-------------|
| 5 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | ГРН. | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 48 740 600 | | 48 431 416,02 | | -309 183,98 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 309183,98 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|-----------------------|--|-------------|--|-------------|--|--------|
| 2 Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | | | | | | | | |
| | | КВ. М. | | статистична звітність | | | | | | |
| 3 Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення продукту | | | | | | | | | | |
| | | КВ. М. | | Звітність установ | | 204 574,000 | | 204 574,000 | | |
| Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити ефективною | | | | | | | | | | |
| | | М.КВ. | | Звітність установ | | 69 444,200 | | 69 444,200 | | |
| Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів | | | | | | | | | | |
| | | ГРН. | | Розрахунок | | 701,867 | | 697,415 | | -4,452 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

Середня вартість зменшилась на 4,45 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|---------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | |
| 1 Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення | | | | | | | | | | |
| | | ВІДС. | | Розрахунок | | 33,946 | | 33,946 | | |
| 6 Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів | | ГРН. | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 3 818 200,000 | | 3 664 729,310 | | -153 470,690 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 153 470,69 грн. виникла внаслідок економії згідно тендерних закупівель, яка становить 25 302,60 грн., економії за рахунок фактичного нарахування та виплат заробітної плати працівникам відповідно до таблиць робочого часу по санітарному утриманню територій загальною користування внутрішньоквартирних проїздів та нарядів по санітарному утриманню внутрішньоквартирних проїздів, яка становить 128 168,09 грн.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|---------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|--------|
| 2 Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання продукту | | | | | | | | | | |
| | | КВ. М. | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 153 280,000 | | 153 280,000 | | |
| Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання ефективною | | | | | | | | | | |
| | | КВ. М. | | Звітність підприємств | | 153 280,000 | | 153 280,000 | | |
| середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів | | | | | | | | | | |
| | | ГРН. | | Розрахунок | | 24,910 | | 23,909 | | -1,001 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась згідно тендерних закупівель та за рахунок фактичного нарахування та виплат заробітної плати працівникам відповідно до таблиць робочого часу по санітарному утриманню територій загальною користування внутрішньоквартирних проїздів та нарядів по санітарному утриманню внутрішньоквартирних проїздів. | | | | | | | | | | |

ЯКОСТІ

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|---------------------------------|--|---------|--|---------|--|--|
| 1 Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання | | | | | | | | | | |
| | | ВІДС. | | Розрахунок | | 100,000 | | 100,000 | | |
| 7 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| Витрати на ремонт житлово-експлуатаційного господарства | | ГРН. | | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 100,000 | | 100,000 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4 212 162,11 | 4 212 162,11 | 4 212 162,11 | -15 637,89 | -15 637,89 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| Рівниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 15637,89 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. | | | | | | |
| 2 | Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6 850 000 | 6 850 000 | 6 363 125,97 | -486 874,03 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |

Рівниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 486874,03 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту та складає 39714,03 грн.; не повністю завершено роботи на об'єкті «Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Бульв. Перова, 3 (в тому числі проектні роботи)», тобто не освоєно кошти у сумі 447160 грн., оскільки виліковано лише проектно-кошторисну документацію на суму 152840,0 грн. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------|-------|-------|--|
| 3 | Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації) | Звітність установ | 11 | 11 | 11 | |
| 4 | площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту | Звітність установ | 2 406 | 2 406 | 2 406 | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|----|----|----|----|
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати) | Звітність установ | 11 | 11 | 10 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |

Рівниця між плановими та фактичними кількісними показниками обумовлена тим, що не завершено роботи на об'єкті «Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Бульв. Перова, 3 (в тому числі проектні роботи)», тобто виліковано лише проектно-кошторисну документацію на суму 152840,0 грн.

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Рівниця між плановими та фактичними кількісними показниками обумовлена тим, що не завершено роботи на об'єкті «Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Бульв. Перова, 3 (в тому числі проектні роботи)», тобто виліковано лише проектно-кошторисну документацію на суму 152840,0 грн. | | | | | | |
| 2 | площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку плануються відремонтувати | Звітність установ | 2 406 | 2 406 | 2 406 | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту | Розрахунок | 622 727,273 | 622 727,273 | 636 312,597 | 13 585,324 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |

Середні витрати збільшилися на 13585,32 грн. у зв'язку з тим, що при розрахунку середньої вартості враховувано тільки кошти 152840 грн. на вилікування проектно-кошторисної документації на об'єкті «Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Бульв. Перова, 3 (в тому числі проектні роботи)», а роботи по модернізації теплового пункту заплановано реалізувати в 2021 році.

| | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 2 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів | Розрахунок | 1 757,191 | 1 757,191 | 1 750,6908 | -6,5002 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Середня вартість зменшилась на 6,50 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|-----|-----|--------|--------|
| якості | | | | | | |
| питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту | | | | | | |
| 1 | Теплових пунктів, які потребують ремонту | ВІДС. Розрахунок | 100 | 100 | 90,909 | -9,091 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |

Рівниця між плановими та фактичними показниками розрахунку виникла внаслідок того, що не завершено роботи на об'єкті «Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту за адресою: Бульв. Перова, 3 (в тому числі проектні роботи)», а лише виліковано проектно-кошторисну документацію. Роботи по модернізації теплового пункту заплановано реалізувати в 2021 році.

| | | | | | | |
|---|---|------------------|-----|-----|-----|--|
| 2 | питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту | ВІДС. Розрахунок | 100 | 100 | 100 | |
|---|---|------------------|-----|-----|-----|--|

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 8 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 9 570 800 | 9 570 800 | 9 484 552,45 | -86 247,55 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----|-----|-----|--|
| Рівниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 86247,55 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт. | | | | | | |
| 2 | Загальна кількість дитячих майданчиків | Звітність установ | 466 | 466 | 466 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|-------------|
| 3 | Загальна кількість спортивних майданчиків | Од. | Звітність установ | 139 | 139 | 139 | 139 | | |
| 4 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | 153 | 153 | 153 | 153 | | |
| 5 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 2 | Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | ГРН. | Розрахунок | 326 166,667 | 326 166,667 | 324 390,7742 | 324 390,7742 | | -1 775,8928 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Середня вартість зменшилась на 1775,89 грн. єнаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту</i> | | | | | | | | | |
| 2 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | ГРН. | Розрахунок | 808 114,286 | 808 114,286 | 798 837,5943 | 798 837,5943 | | -9 276,6917 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Середня вартість зменшилась на 9276,69 грн. єнаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------|---------|---------|------------|------------|------------|--|---------|
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛДС. | Розрахунок | 7,843 | 7,843 | 7,843 | 7,843 | 7,843 | | |
| питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | | | | | | | | | |
| 2 | ВЛДС. | Розрахунок | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття | | | | | | | | | |
| 1 | ГРН. | Рішення Київради | 180 000 | 180 000 | 179 808,44 | 179 808,44 | 179 808,44 | | -191,56 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Різниця між плановими показниками та фактичними є витратами у сумі 191,56 грн. виникла єнаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--|--------|
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування | од. | Звітність установ | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття | | | | | | | | | |
| 1 | ГРН. | Розрахунок | 45 000 | 45 000 | 44 952,11 | 44 952,11 | 44 952,11 | | -47,89 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Середня вартість зменшилась на 47,89 грн. єнаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується влаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" є актуальною для подальшої її реалізації та спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста.

Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2020 році забезпечено виконання робіт з капітальних ремонтів житлового фонду у 248 житлових будинках, капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, капітального ремонту міжбудинкових проходів, капітального ремонту (модернізація) модульних індивідуальних теплових пунктів, облаштування 12 гривих майданчиків та встановлено 7 спортивних майданчиків, виконано ремонтні роботи з капітальних ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування у 12 будинках, облаштовано 4 контейнерних майданчиків. Здійснено проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків.

Також у 2020 році кошти спеціального фонду спрямовано на реалізацію проекту № 1001 "Нові тротуари на Воскресенці" 160 901,47 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" є актуальною для подальшої її реалізації та спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та придбання внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування. З метою покращення умов проживання мешканців міста та з метою стимулювання співласників багатоквартирних будинків у відновленні У звітному періоді виконання по галузі "Житлове господарство" по спеціальному та загальному фонду становить 182 896 241,93 гривень. Обсяги проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшено на 49,94 %.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2020 році забезпечено виконання капітальних ремонтів житлового господарства на загальну суму 176 233 212,62 грн за такими напрямками використання бюджетних коштів, а саме:

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" у 248 житлових будинках на суму 98 878 450,36 грн;

- "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів" на суму 48 431 416,02 грн;

- "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства" на загальну суму 10 575 288,08 грн, з них: капітальний ремонт (модернізація) модульних індивідуальних теплових пунктів на суму 6 363 125,97 грн та виконання робіт з капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів на суму 4 212 162,11 грн;

- "Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків" на загальну суму 9 484 552,45 грн, а саме: здійснено облаштування 12 ігрових майданчиків на суму 3 892 689,29 грн та встановлено 7 спортивних майданчиків на суму 5 591 863,16 грн;

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)", у 12 будинках на суму 8 522 795,80 грн;

- "Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття" - 4 контейнерних майданчиків для сміття на суму 179 808,44 грн.

Також у 2020 році кошти спеціального фонду спрямовано на "Забезпечення реалізації громадського проекту № 1001 "Нові тротуари на Воскресенці" у сумі 160 901,47 гривень.

- "Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707" на суму 6 663 029,31 грн за такими напрямками використання бюджетних коштів, а саме:

- "Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків" на суму 2 998 300,0 гривень.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)