

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 4316011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0610 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
6	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 № 707
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		32 791 567,00	32 791 567,00		31 157 861,34	31 157 861,34		-1 633 705,66	-1 633 705,66
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		5 535 912,00	5 535 912,00		5 443 774,85	5 443 774,85		-92 137,15	-92 137,15
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 200 000,00	1 200 000,00		1 184 672,25	1 184 672,25		-15 327,75	-15 327,75
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		15 394 170,00	15 394 170,00		13 986 153,72	13 986 153,72		-1 408 016,28	-1 408 016,28
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		10 121 872,00	10 121 872,00		8 747 212,17	8 747 212,17		-1 374 659,83	-1 374 659,83
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на Бульварі Перова	4 598 400,00	106 200,00	106 200,00	4 505 843,34	105 993,84	105 993,84		-206,16	-206,16
7	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території		158 035,00	158 035,00		157 438,99	157 438,99		-596,01	-596,01
8	Забезпечення утримання внутрішньквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			4 598 400,00	4 505 843,34	4 505 843,34	4 505 843,34	-92 556,66		-92 556,66
	Усього	4 598 400,00	65 307 756,00	69 906 156,00	4 505 843,34	60 783 107,16	65 288 950,50	-92 556,66	-4 524 648,84	-4 617 205,50

## Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;

Напряму 2: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;

Напряму 3: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;

Напряму 4: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;

Напряму 5: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;

Напряму 6: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;

Напряму 7: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;

Напряму 8: Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт;

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	4 598 400	65 043 521	69 641 921	4 505 843,34	60 677 113,32	65 182 956,66	-92 556,66	-4 366 407,68	-4 458 964,34			
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розширення житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		158 035	158 035		157 438,99	157 438,99		-596,01	-596,01			
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	4 598 400,00	65 201 556,00	69 799 956,00	4 505 843,34	60 834 552,31	65 340 395,65	-92 556,66	-4 367 003,69	-4 459 560,35			
	Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>															
<b>затрат</b>															
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 791 567	32 791 567		31 157 861,34	31 157 861,34				-1 633 705,66		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 1 633 705,66 грн виникла внаслідок економії коштів за тендерних закупівель в електронній системі Розгого та експертних звітів, Оплата здійснена за актів виконаних робіт.

2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 742 694,000	1 742 694,000		1 742 694,000	1 742 694,000				
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		200 500,000	200 500,000		200 500,000	200 500,000				
<b>продукту</b>													
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м. кв.	Звітність установ		44 554,700	44 554,700		44 554,700	44 554,700				
<b>ефективності</b>													
1	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		735,984	735,984		699,317	699,317				-36,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Середня вартість зменшилась на 36,67 грн. за рахунок економії коштів внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Розгого та експертних звітів

<b>якості</b>													
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		22,222	22,222		22,222	22,222				

<b>2</b> <b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>									
<b>затрат</b>									
Витрати на проведення капітального ремонту 1 міжбудинкових проходів та тротуарів		грн.	5 535 912	5 535 912	5 443 774,85	5 443 774,85	-92 137,15	-92 137,15	-92 137,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 92 137,15 грн. виникла внаслідок економії коштів заодно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.*

площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту		кв. м.	67 823,51	67 823,51	67 823,51	67 823,51			
площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати		кв. м.	3 303,9	3 303,9	3 303,9	3 303,9			
<b>ефективності</b>		грн.	1 675,5689	1 675,5689	1 647,681	1 647,681		-27,8879	-27,8879

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Середня вартість зменшилась на 27,89 грн. за рахунок економії коштів внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертних звітів*

<b>3</b> <b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>									
<b>затрат</b>									
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків		грн.	1 200 000	1 200 000	1 184 672,25	1 184 672,25	-15 327,75	-15 327,75	-15 327,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 15 327,75 грн. виникла внаслідок економії коштів заодно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.*

Загальна кількість дитячих майданчиків		од.	466	466	466	466			
Загальна кількість спортивних майданчиків		од.	139	139	139	139			
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування		од.	15	15	15	15			
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування		од.	55	55	55	55			
<b>продукту</b>									
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати		од.	1	1	1	1			
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати		од.	2	2	2	2			
<b>ефективності</b>		грн.	550 000	550 000	542 687,075	542 687,075		-7 312,925	-7 312,925

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Середня вартість зменшилась на 7 312,93 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту*

середня вартість влаштування одного дитячого майданчика		грн.	100 000	100 000	99 298,1	99 298,1		-701,9	-701,9
---	--	------	---------	---------	----------	----------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 49 698,01 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	905 549	905 549	883 638,35	883 638,35	-21 910,65	-21 910,65
---	------	---------------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 21 910,65 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

9 витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 711,000	153 711,000	152 954,200	152 954,200	-756,800	-756,800
--	------	---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 756,80 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

10 загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227		
11 загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 227,000	1 227,000	1 227,000	1 227,000		
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227		
13 загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 312	1 312	1 312	1 312		
14 загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1 312	1 312	1 312	1 312		
15 загальний метраж фасадів	тис. кв. м	Звітність установ	3 143 560	3 143 560	3 143 560	3 143 560		
16 загальний метраж покрівель	м. кв.	Звітність установ	1 373 600,000	1 373 600,000	1 373 600,000	1 373 600,000		
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290	5 521 290	5 521 290		
18 загальна довжина електромереж	тис. п. м	Звітність установ	107 852	107 852	107 852	107 852		
19 кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	50	50	50	50		
20 кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	200	200	200	200		
21 кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	450,000	450,000	450,000	450,000		
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	205	205	205	205		
23 кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	790	790	790	790		
24 кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	730	730	730	730		
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000		
26 кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	760	760	760	760		
27 метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	86 600	86 600	86 600	86 600		
28 метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	Звітність установ	517 550,000	517 550,000	517 550,000	517 550,000		
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	88 350	88 350	88 350	88 350		
30 довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п. м.	Звітність установ	96 370	96 370	96 370	96 370		
31 метраж вікон, що потребує заміни продукту	м. кв.	Звітність установ	2 350,000	2 350,000	2 350,000	2 350,000		
1 кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	8	8	8	8		
2 кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	2	2		



Середня вартість заміни вікон та ремонту відквів 1 7 житлового будинку	грн.	Розрахунок	153 711,000	153 711,000	152 954,200	152 954,200	-756,800	-756,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 756,80 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту								
8) середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	113 193,625	113 193,625	110 454,7938	110 454,7938	-2 738,8312	-2 738,8312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 2 738,83 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту								
9) середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	175 891	175 891	164 594,85	164 594,85	-11 296,15	-11 296,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 11 296,15 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту								
10) середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 186,0486	1 186,0486	1 109,8776	1 109,8776	-76,171	-76,171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 76,17 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту								
11) середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 389 165,333	1 389 165,333	1 247 558,065	1 247 558,065	-141 607,268	-141 607,268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 141 607,27 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту								
12) середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 004,764	1 004,764	902,342	902,342	-102,422	-102,422
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 102,42 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту								
13) середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	грн.	Розрахунок	47 245	47 245	47 059,375	47 059,375	-185,625	-185,625
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середня вартість зменшилась на 185,63 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту								
<b>ЯКОСТІ</b>								
1) питомо вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	відс.	Розрахунок	2	2	2	2		
2) питомо ваг метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,1712	0,1712	0,1712	0,1712		
3) метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	2,111	2,111	2,111	2,111		
4) питомо вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,0127	1,0127	1,0127	1,0127		
5) питомо вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,662	6,662	6,662	6,662		
6) водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	2,9268	2,9268	2,439	2,439	-0,4878	-0,4878
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Різнця між плановими та фактичними показниками виникла оскільки не виконано роботи на об'єкті «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: Русанівська набережна, 12» через відсутність тендерної закупівлі



питома вага довжини мереж тепло- водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			3,533	3,533	3,0979	3,0979	-0,4351	-0,4351
---	-------	------------	--	--	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими та фактичними показниками виникла оскільки не виконано роботи на об'єкті «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) жилого будинку на умовах співфінансування за адресою: Русанівська набережна, 12» через відсутність тендерної закупівлі

8	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	відс.	Розрахунок			2,500	2,500	2,500		
9	питома вага кількості електроципових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроципових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			1,0959	1,0959	1,0959		
10	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			1,333	1,333	1,333		
11	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			1,603	1,603	1,603		
12	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			0,5	0,5	0,5		
13	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			0,2632	0,2632	0,2632		

#### 5 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

затрат										
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10 121 872,000	10 121 872,000	8 747 212,170	8 747 212,170	-1 374 659,830	-1 374 659,830

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими показниками та фактичними витратками у сумі 1 374 659,83 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 780 000	2 780 000	1 842 613,69	-937 386,31	-937 386,31
---	--	------	---------------------------------	--	--	-----------	-----------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими показниками та фактичними витратками у сумі 937 386,31 грн виникла внаслідок економії коштів у розмірі 105 795,75 грн згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту; не освоєно кошти у розмірі 831 590,56 грн на об'єкті за адресою: вул. Будівельників, 35 в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (частково виконано роботи на суму 196 184,34 грн, з яких 23 987,50 грн - вартість виготовлення ПҚД і проходження експертизи та 172 196,84 грн – виконані роботи з підсилення фундаменту) та несприятливими погодними умовами, через які виконання робіт у повному обсязі згідно ДБНів та нормативних документів було неможливим. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			990 000	990 000	986 160,64	-3 839,36	-3 839,36
---	--	------	---------------------------------	--	--	---------	---------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими показниками та фактичними витратками у сумі 3 839,36 грн виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	366 000	366 000	364 073,65	364 073,65	-1 926,35
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 1 926,35 грн виникла внаслідок економії коштів за експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

	витрати на проведення заміни вікон, дверей та ремонту вікно-дверей	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 309 317	5 309 317	4 907 083,71	4 907 083,71	-402 233,29
5	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 402 233,29 грн виникла внаслідок економії коштів за експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп дверей	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	676 555	676 555	647 280,48	647 280,48	-29 274,52
6	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 29 274,52 грн виникла внаслідок економії коштів за експертного звіту, Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

7	загальна кількість фасадів	Од.	1 227	1 227	1 227	1 227	
8	загальна кількість покрівель	Од.	1 227	1 227	1 227	1 227	
9	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	Од.	1 227	1 227	1 227	1 227	
10	загальний метраж фасадів	тис. кв. м	3 143 560	3 143 560	3 143 560	3 143 560	
11	загальний метраж покрівель	м. кв.	1 373 600	1 373 600	1 373 600	1 373 600	
12	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п. м.	5 521 290	5 521 290	5 521 290	5 521 290	
13	кількість фасадів, що потребують ремонту	Од.	200	200	200	200	
14	кількість покрівель, що потребують ремонту	Од.	450	450	450	450	
15	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	Од.	205	205	205	205	
16	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон, дверей та ремонту вікно-дверей	Од.	70	70	70	70	
17	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	Од.	760	760	760	760	
18	метраж фасадів, що потребують ремонту	м. кв.	86 600	86 600	86 600	86 600	
19	метраж покрівель, що потребують ремонту	м. кв.	517 550	517 550	517 550	517 550	
20	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п. м.	88 350	88 350	88 350	88 350	
21	метраж вікон та дверей, що потребує заміни	м. кв.	7 350	7 350	7 350	7 350	
<b>продукту</b>							
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	Од.	3	3	2	2	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	Од.	2	2	2	2	
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	Од.	2	2	2	2	

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками виникла частково виконання робіт на об'єкті за адресою: вул. Будівельників, 35 в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (виконані роботи з підсилення фундаменту) та несприятливими погодними умовами, через які виконання робіт у повному обсязі згідно ДБНів та нормативних документів було неможливим.

кількість житлових будинків, де планується проведення	Звітність установ	15	15	15	15	15	15
4 заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	Од.	53	53	53	53	53	53
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	Звітність установ	1 180,4	1 180,4	1 180,4	1 180,4	1 180,4	1 180,4
6 метржак фасаду, що планується відремонтувати	Кв. м	883,5	883,5	883,5	883,5	883,5	-296,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими показниками та фактичними відатками виникла внаслідок часткового виконання робіт на об'єкті за адресою: вул. Будівельників, 35 в зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт (виконані роботи з підсилення фундаменту) та несприятливими погодними умовами, через які виконання робіт у повному обсязі зайдно ДЕННе та нормативних документів було неможливим.

7 метржак покрівель, що планується відремонтувати	Кв. м.	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п. м.	515	515	515	515	515	515
9 метржак вікон, дверей, що планується замінити	Кв. м.	1 054,9	1 054,9	1 054,9	1 054,9	1 054,9	1 054,9
<b>ефективності</b>							
1 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	Грн.	926 666,6667	926 666,6667	921 306,845	921 306,845	921 306,845	-5 359,8217

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 5 359,82 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту, а також часткового виконання робіт на об'єкті за адресою: вул. Будівельників, 35		495 000	495 000	493 080,32	493 080,32	493 080,32	-1 919,68
2 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	Грн.	183 000	183 000	182 036,825	182 036,825	182 036,825	-963,175

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 1 919,68 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту		183 000	183 000	182 036,825	182 036,825	182 036,825	-963,175
3 середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	Грн.	353 954,467	353 954,467	327 138,914	327 138,914	327 138,914	-26 815,553

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 963,18 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту		353 954,467	353 954,467	327 138,914	327 138,914	327 138,914	-26 815,553
4 середня вартість заміни вікон, дверей та ремонту відкосів 1 житлового будинку	Грн.	12 765,1887	12 765,1887	12 212,8392	12 212,8392	12 212,8392	-552,3495

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 26 815,55 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту		2 355,1339	2 355,1339	2 085,5843	2 085,5843	2 085,5843	-269,5496
5 середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	Грн.	747,1698	747,1698	744,2722	744,2722	744,2722	-2,8976

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 552,35 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту		710,6796	710,6796	706,9391	706,9391	706,9391	-3,7405
6 середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду	Грн.	5 033,005	5 033,005	4 651,7051	4 651,7051	4 651,7051	-381,2999

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 269,55 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту		747,1698	747,1698	744,2722	744,2722	744,2722	-2,8976
7 середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	Грн.	1 054,9	1 054,9	1 054,9	1 054,9	1 054,9	1 054,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 2,90 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту		710,6796	710,6796	706,9391	706,9391	706,9391	-3,7405
8 середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	Грн.	4 651,7051	4 651,7051	4 651,7051	4 651,7051	4 651,7051	4 651,7051

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 3,74 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту		5 033,005	5 033,005	4 651,7051	4 651,7051	4 651,7051	-381,2999
9 середня вартість заміни 1 м. кв. вікон, дверей	Грн.	1 180,4	1 180,4	1 180,4	1 180,4	1 180,4	1 180,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість зменшилась на 381,30 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту		1 180,4	1 180,4	1 180,4	1 180,4	1 180,4	1 180,4
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ЯКОСТІ	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,5	1,5	1	1	-0,5	-0,5
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	відс.	Розрахунок	0,4444	0,4444	0,4444	0,4444		
2	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,9756	0,9756	0,9756	0,9756		
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	21,429	21,429	21,429	21,429		
4	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок	6,9737	6,9737	6,9737	6,9737		
5	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	1,363	1,363	1,0202	1,0202	-0,3428	-0,3428
6	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Рівниця між плановими показниками та фактичними відатками виникла внаслідок часткового виконання робіт на об'єкті за адресою: вул. Будівельників, 35 в зв'язку з обмеженням терміном виконання робіт (виконані роботи з підсилення фундаменту) та несприятливими погодними умовами, через які виконання робіт у повному обсязі згідно ДБН-ів та нормативних документів було неможливим.

ЯКОСТІ	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	відс. <th>Розрахунок</th> <th>0,256</th> <th>0,256</th> <th>0,256</th> <th>0,256</th> <th> <th> </th></th>	Розрахунок	0,256	0,256	0,256	0,256	<th> </th>	
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,5829	0,5829	0,5829	0,5829		
8	питома вага метражу вікон, дверей, які заплановано замінити до метражу вікон, дверей, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	14,352	14,352	14,352	14,352		
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова	відс.	Розрахунок	106 200	106 200	105 993,84	105 993,84	-206,16	-206,16
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова	відс.	Розрахунок						
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова в т.ч.									
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн.	Рішення Київради	52 000	52 000	44 635,43	44 635,43	-7 364,57	-7 364,57
Рівниця між плановими показниками та фактичними відатками у сумі 206,16 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.									
2	Витрати на облаштування лав	грн.	Рішення Київради						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Рівниця між плановими показниками та фактичними відатками у сумі 7 364,57 грн. виникла внаслідок економії коштів згідно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.									
3	Витрати на облаштування сміттєвих урн	грн.	Рішення Київради	6 500	6 500	4 249,84	4 249,84	-2 250,16	-2 250,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 2 250,16 грн виникла внаслідок економії коштів заодно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.

<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	Кількість лав, які заплановано встановити	од.	10	10	7	7	7	7	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Різниця між кількістю запланованих лав та фактично закуплених менше на 3 одиниці у зв'язку зі збільшенням ціни на лави у поточному році</b>									
2	Кількість сміттєвих урн, які заплановано встановити	юд.	10	10	7	7	7	7	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Різниця між кількістю запланованих сміттєвих урн та фактично закуплених менше на 3 одиниці, оскільки проєктом запланована розташування урн біля кожної лави. Внаслідок збільшення ціни на лави, зменшено заплановану кількість урн.</b>									
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на встановлення однієї лави	грн.	5 200	5 200	6 376,49	6 376,49	6 376,49	6 376,49	1 176,49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Збільшення середніх витрат виникло внаслідок збільшення ціни закупівель лав у поточному році.</b>									
2	Середні витрати на встановлення однієї сміттєвої урни	грн.	650	650	607,12	607,12	607,12	607,12	-42,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Зменшення середніх витрат виникло внаслідок зменшення необхідної закупівель кількості сміттєвих урн, які розташовуються біля встановлених лав (закупівеля менше на 3 урни)</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Рівень готовності проєкту	відс.	100	100	100	100	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>7</b>									
<b>Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	158 035	158 035	157 438,99	157 438,99	157 438,99	157 438,99	-596,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Різниця між плановими показниками та фактичними видатками у сумі 596,01 грн виникла внаслідок економії коштів заодно тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту. Оплата здійснена згідно актів виконаних робіт.</b>									
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	100	100	100	100	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	100	100	100	100	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість робіт 1 кв. м. прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	1 580,35	1 580,35	1 574,389	1 574,389	1 574,389	1 574,389	-5,961

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Середня вартість зменшилась на 5,96 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та експертного звіту</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	відс.	100	100	100	100	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

8 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707						
ЗАТРАТ						
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 598 400,000	4 505 843,340	-92 556,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Економія коштів у сумі 92 556,66 грн виникла згідно проведення закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт; а саме закупівля предметів та матеріалів, обладнання і інвентарю - 5 343,60 грн та виконання робіт з поточного утримання та ремонту внутрішньоквартальних проїздів - 87 213,06 грн.

2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	153 280,000	153 280,000	
продукту						
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	153 280,000	153 280,000	
ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	30,000	29,396	-0,604
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Середня вартість зменшилась на 0,60 грн. внаслідок проведених тендерних закупівель в електронній системі Prozorro на придбання інвентарю та матеріалів і виконання робіт з поточного утримання внутрішньоквартальних проїздів

1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	
---	--	-------	------------	---------	---------	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" є актуальною для подальшої її реалізації та спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та придбання територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації з метою покращення умов проживання мешканців міста.

У звітному періоді відповідно до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки по галузі "Житлове господарство" виконання бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" становить 65 182 956,66 грн, в тому числі по загальному фонду - 60 677 113,32 гривень.

За рахунок коштів загального фонду у 2021 році, по житловому господарству забезпечено виконання робіт та закупівля матеріалів для утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 на суму 4 505 843,34 гривень. Економія коштів у сумі 92 556,66 грн виникла згідно проведення закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт; а саме: закупівля предметів та матеріалів, обладнання і інвентарю - 5 343,60 грн та виконання робіт з поточного утримання та ремонту внутрішньоквартальних проїздів - 87 213,06 грн.

На виконання Програми вирішення депутатів Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021 – 2025 роки спрямовано 157 438,99 грн на забезпечення проведення благоустрою придбункової території.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2021 році забезпечено виконання капітальних ремонтів житлового господарства на загальну суму 60 783 107,16 грн за такими напрямками використання бюджетних коштів, а саме:

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" у житлових будинках на суму 8 747 212,17 грн;
- "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбункових територій і міжквартальних проїздів" на суму 31 157 861,34 грн;
- "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства" на суму 5 443 774,85 грн, на виконання робіт з капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів;
- "Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків" на загальну суму 1 184 672,25 грн, а саме: здійснено облаштування 1 тротуарного майданчика на суму 99 298,10 грн та встановлено 2 спортивні майданчики на суму 1 085 374,15 грн;
- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)" у житлових будинках на суму 13 986 153,72 грн;
- "Забезпечення проведення благоустрою придбункової території" - 157 438,99 грн

Також у 2021 році кошти спеціального фонду спрямовано на забезпечення реалізації громадського проекту-переможця № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова на суму 105 993,84 гривень.

Економія коштів виникла згідно проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та відповідно актів виконаних робіт. Обсяги запланованих та проведених витратів бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у звітному році порівняно із аналогічними показниками пзв напрямками використання бюджетних коштів попереднього року зменшено на 64,3 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" є актуальною для подальшої її реалізації і спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, ефективного використання комунальної інфраструктури та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації для покращення умов проживання мешканців міста, та з метою стимулювання і залучення співвласників багатоквартирних будинків у відновленні внутрішніх комунікацій на умовах співфінансування.

У звітному періоді відповідно до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки по галузі "Житлове господарство" виконання бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" становить 65 182 956,66 грн, в тому числі по загальному фонду 4 505 843,34 грн та по спеціальному фонду - 60 677 113,32 гривень. На виконання Програми вирішення депутатима Київської міської ради соціально - економічних проблем, виконання передвборних програм та доручень виборців на 2021 - 2025 роки спрямовано 157 438,99 грн на забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території. Обсяги проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшено на 64,3 %.

За рахунок коштів загального фонду у 2021 році по житловому господарству забезпечено виконання робіт та закупівля матеріалів для утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707 на суму 4 505 843,34 гривень.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2021 році забезпечено виконання капітальних ремонтів житлового господарства на загальну суму 60 783107,16 грн грн за такими напрямками використання бюджетних коштів, а саме:

- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків" у житлових будинках на суму 8 747 212,17 грн;
- "Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів" на суму 31 157 861,34 грн;
- "Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства" на суму 5 443 774,85 грн, на виконання робіт з капітального ремонту міжбудинкових проїздів та тротуарів;
- "Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків" на загальну суму 1 184 672,25 грн, а саме: здійснено облаштування 1 ігрового майданчика на суму 99 298,10 грн та встановлено 2 спортивні майданчики на суму 1 085 374,15 грн;
- "Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)" у житлових будинках на суму 13 986 153,72 грн;
- "Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території" - 157 438,99 грн

Також у 2021 році кошти спеціального фонду спрямовано на забезпечення реалізації громадського проекту-переможця № 1769 "Облаштування придомової зони відпочинку" на бул. Перова на суму 105 993,84 гривень.

Ефективність бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" висока, в результаті якої здійснюється реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства м. Києва:

- забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства району;
- забезпечення необхідних умов для проживання людей;
- залучення власників квартир до управління житловим фондом;
- збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання бюджетних коштів.

Згідно проведених тендерних закупівель в електронній системі Ріозого, експертних звітів та актів виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

Враховуючи стан застарілого житлового фонду у Дніпровському районі м. Києва, бюджетна програма спрямована на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, ефективного використання комунальної інфраструктури, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, з метою покращення умов проживання мешканців міста, а також залучення співвласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування для проведення капітальних ремонтів та технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконавач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)