

**Виконання робіт на території Дніпровського району м. Києва
Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень м. Києва**

«Програма соціально - економічного розвитку у місті Києві на 2017 рік»				
№ з/п	Найменування робіт	Замовник	Обсяги робіт	Виконання станом на 30.10.17
1.	Капітальний ремонту скверу по вул. Вершигори, 3, 3-А, 3-Б, 9-Б в Дніпровському районі м. Києва	КО «Київзеленбуд»	Улаштування тротуарної плитки ФЕМ-150 кв. м Лав- 57 шт. Урни-57 шт. Поребрики- 40 шт. Огорожа- 145 секцій Влаштування дитячого майданчика Ігрові елементи-5 шт. Газон- 1600 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 м – 110 шт. Дерева з груд. 0,5 х 0,4 м – 140 шт.	Висаджені дерева та кущі. Відремонтовано тротуарної плитки ФЕМ. Роботи продовжуються.
2.	Капітальний ремонт скверу по вул. Краківській, 12 в Дніпровському районі м. Києва		Демонтажні роботи Розбирання плит - 26 шт. Розбирання асфальт - 2 м3 Улаштування тротуарної плитки ФЕМ - 270 кв. м Поребрики - 242 м Лави – 10 шт. Урни -10 шт. Огорожа - 28 секцій	Проведені демонтажні роботи.

			Газон- 3000 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 м - 153 шт. Дерева з грудкою 0,5х0,4м- 140шт Жива огорожа- 220м/1100шт.	
3.	Капітальний ремонт скверу по вул. Віфлеємській, 16 та вул. Тампере, 16 в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання плит- 238 шт. Розбирання поребрика – 440 м Улаштування тротуарної плитки ФЕМ – 602 кв. м Поребрики - 524 м Лави – 22 шт. Урни - 22 шт. Огорожа - 108 секцій Газон – 6000 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3м - 115шт. Дерева з груд 0,5 х 0,4 – 35 шт. Жива огорожа 60 м / 180 шт.	Проведені демонтажні роботи. Підготовлено корито під укладку тротуарної плитки ФЕМ.
4.	Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Урни – 50 шт. Влаштування території для дитячого майданчика Поребрики – 80 шт. Улаштування тротуарної плитки ФЕМ – 459 кв. м Поребрики – 474 м Ігрові елементи – 13 шт. Лави – 12 шт.	Проведені електронні торги на визначення виконавця робіт. Роботи ще не розпочаті.

			Газон – 1000 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 м – 50 шт. Жива огорожа – 400 м / 200 шт.	
5.	Капітальний ремонту скверу в селищі ДВРЗ в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання плит- 479 м Асфальт – 22 куб. м Улаштування тротуарної плитки ФЕМ – 1302 кв. м Поребрик -1358 м Лави – 10 шт. Урни – 10 шт. Газон – 1700 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 – 140 шт.	Будівельні роботи на завершальній стадії. Роботи продовжуються.
6.	Капітальний ремонт парку на Дніпровській набережній «Вербовий Гай» від буд.13 по вул. Дніпровська Набережна до Дарницького мосту в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання плит – 266 шт. Розбирання поребриків – 1254 шт. Розбирання асфальту – 64 куб. м Улаштування тротуарної плитки ФЕМ - 3185 кв. м Поребрик – 2284 м Лави – 30 шт. Урни – 30 шт. Асфальт – 448 кв. м Встановлення моторик парку Газон – 12000 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 м – 140 шт.	Влаштовано 70% фемового покриття. Роботи продовжуються.

			Дерева з груд. 0,5 х 0,4 – 90 шт.	
7.	Капітальний ремонт скверу по вул. Будівельників, 37 в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Улаштування тротуарної плитки ФЕМ - 388 кв.м Поребрики - 370 м Лави - 18 шт. Урни -18 шт. Огорожа - 125 секцій Газон – 2580 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 – 109 шт. Дерева з груд. 0,5 х 0,4 м – 26 шт.	Завершено влаштування фемового покриття. Встановлено лави та урни. Проводяться роботи з озеленення.
8.	Капітальний ремонт парку на Русанівській набережній в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання плит - 5315 м Розбирання поребрика – 5570 м Розбирання асфальта - 453,76 куб. м Демонтаж тротуарної плитки ФЕМ - 312,2 куб. м Улаштування тротуарної плитки ФЕМ – 11616 кв. м Поребрик – 6689 м Лави – 25 шт. Урни – 25 шт. Асфальт – 5489 кв. м Газон – 3800 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 м – 85 шт. Дерева з груд. 0,5 х 0,4 м – 22 шт.	Влаштовано 60% тротуарної плитки ФЕМ. Відновлено газон та висаджено дерева, кущі. Роботи продовжуються.
9.	Капітальний ремонт парку вздовж вул. А. Малишка на	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання плит – 650 м	Роботи завершені.

	ділянці напроти будинків № 15-25 в Дніпровському районі м. Києва		Поребрик – 360 м Улаштування тротуарної плитки ФЕМ – 1136 кв.м Поребрик – 866 м Лави – 20 шт. Урни – 20 шт. Газон - 2500 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 – 45 шт. Дерева з груд. 0,5 х 0,4 – 120 шт. Дерева з груд. 0,8 х 0,6 – 10 шт.	
10.	Капітальний ремонт північно-східної частини вул. І. Миколайчука напроти будинків № 17 та № 19 в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання плит - 153 м Розбирання поребрика – 590 м Асфальт - 25,6 куб. м Улаштування тротуарної плитки ФЕМ – 1147 кв. м Поребрик – 1038 м Лави – 21 шт. Урни - 21шт. Газон – 380 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 – 175 шт. Дерева з груд. 0,5 х 0,4 – 90 шт.	Демонтажні роботи завершені. Проводяться роботи з укладки тротуарної плитки ФЕМ.
11.	Влаштування дитячого майданчика на Русанівській косі в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Підготовка території для дит. Майданчика. Ігрові елементи- 7 шт.	Роботи завершені.
12.	Капітальний ремонт спортивно-оздоровчого парку Ю.	Замовник КО «Київзеленбуд»	Влаштування тротуарної плитки ФЕМ – 1733 кв. м Поребрик – 1046 м	Розпочато роботи з влаштування тротуарної

	Шумського, 3 (біля озера Тельбін) в Дніпровському районі м. Києва		Лави - 29 шт. Урни – 29 шт. Асфальт – 360 кв. м Газон - 5500 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 – 406 шт. Дерева з груд. 0,5 х 0,5 – 94 шт.	плитки ФЕМ. Роботи продовжуються.
14.	Капітальний ремонт скверу біля міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання плит – 65 м Поребрика – 350 м Улаштування тротуарної плитки ФЕМ - 775 кв. м Поребрик – 520 кв. м Огорожа - 22 секції Лави – 25 шт. Урни - 25 шт. Газон – 3600 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 – 70 шт. Дерева з груд. 0,5 х 0,4 -105 шт. Жива огорожа – 96 м / 288 шт.	Роботи завершені.
15.	Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку культури та відпочинку «Гідропарк» в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання плит – 3850 шт. Улаштування тротуарної плитки ФЕМ – 6630 кв. м Поребрик - 2656 м Лави – 25 шт. Урни - 27 шт. Газон - 4500 кв. м Дерева з груд. 0,8 х 0,6 – 200 шт.	Роботи завершені.

16.	Капітальний ремонт сходів, влаштування пандусів, дитячого та спортивного майданчика в парку на житловому масиві «Райдужний» в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання сходів – 129 кв. м Розбирання пандусів – 54,6 кв. м Лави – 20 шт. Урни – 20 шт. Газон - 10000 кв. м Влаштування сходів – 129 кв. м Влаштування перил Влаштування пандусів - 54,6 кв. м Доріжки з тротуарної плитки ФЕМ – 120 кв. м Ігрові елементи - 7 шт. Огорожа – 147 секцій	Демонтажні роботи завершені. Проводяться роботи з влаштування пандусів та сходів. Роботи продовжуються.
17.	Капітальний ремонт скверу по вул. Райдужній, 16, 18, 20, 22 в Дніпровському районі м. Києва	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання поребрика- 398м Розбирання плит - 256м ² Асфальт- 15,92 м ³ Демонтаж огорожі- 1,2784т Улашт. ФЕМ-947м ² Поребрика- 804м Огорожі- 70секцій Газон- 2800м ² Кущі з груд. 0,3х0,3- 80шт Дерева з груд.0,5х0,4-46шт	Демонтажні роботи завершені. Проводяться роботи з влаштування корита під тротуарну плитку ФЕМ.
18	Капітальний ремонт скверу "Стародарницький - 1" в Дніпровському районі	Замовник КО «Київзеленбуд»	Демонтажні роботи Розбирання цементнобетонних покриттів - 0,08 куб. м	Демонтажні роботи завершені. Проводяться роботи з влаштування тротуарної плитки ФЕМ.

			Улаштування тротуарної плитки ФЕМ – 200 кв. м Лави – 7 шт. Урни - 7шт. Влаштування секцій огорожі – 180 шт. Ігрові елементи - 2 шт. Газон- 3000 кв. м Кущі з груд. 0,3 х 0,3 – 206 шт. Дерева з груд. 0,5 х 0,4 – 25 шт.	
--	--	--	---	--